○　安定型最終処分場　（2026年度）　（許可番号 空環生第94-1号）

	分類	種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
イ	埋め立てた産業廃棄物（種類、数量）	1.プラスチック類（安定型）		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		2.金属くず（安定型		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		3.ガラス陶磁器くず（安定型）		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		4.がれき類（安定型）		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		5.混合物（安定型）		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		6.石綿含有廃棄物（安定型）		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		計		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
ロ	点検と措置	擁壁	点検年月日、異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定（4月）		14,200m3											
ニ	展開検査	実施回数		0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回					
		安定型物以外の付着・混入年月日		無	無	無	無	無	無	無					
ホ	水質検査	地下水（埋立前）	23項目	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年6月16日)以前に設置許可を受けた施設なので、埋立前に観測孔、浸透水採取設備の設置を行っていないため、調査結果が存在しない。											
		調査月日		4月7日	5月8日	6月2日	7月7日	8月6日	9月1日	10月7日					
		地下水（埋立後）	地下水25項目（上流部）	毎年9月に実施					表4-a）	—					
			ダイオキシン類（上流部）	毎年9月に実施(単位：pg-TEQ/L)					0.062	—					
			地下水25項目（下流部）	毎年9月に実施					表4-b）	—					
			ダイオキシン類（下流部）	毎年9月に実施(単位：pg-TEQ/L)					0.062	—					
		浸透水（埋立前）	—	—											
		浸透水（埋立後）	BOD（mg/L）	4.9	4.5	5.5	3.0	1.6	3.1	3.0					
			浸透水25項目	毎年9月に実施					表4-c）	—					
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	—											
		必要な措置		—											
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	—											
		必要な措置		—											

○　管理・安定型最終処分場　（2026年度）　（設置許可番号 空環生　第447号）

	分類	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		燃え殻	99.58t	0.00t	0.00t	0.00t	6.26t	107.30t	87.27t					

イ	埋め立てた産業廃棄物（種類、数量）	汚泥	399.09t	0.00t	0.00t	0.00t	34.18t	333.04t	409.40t					
		廃プラスチック類（管理型）	5.88t	0.00t	0.00t	0.00t	0.25t	16.51t	7.73t					
		紙くず	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.10t	0.04t					
		繊維くず	1.22t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.62t	0.00t					
		木くず	12.40t	0.00t	0.00t	0.00t	2.54t	18.80t	22.32t					
		動植物性残さ	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		金属くず（管理型）	0.10t	0.00t	0.00t	0.00t	0.02t	0.00t	0.00t					
		ガラス陶磁器くず（管理型）	21.89t	0.00t	0.00t	0.00t	10.57t	42.00t	46.25t					
		がれき類（管理型）	105.87t	0.00t	0.00t	0.00t	48.92t	333.11t	549.19t					
		動物の死体	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		鉱さい	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		ばいじん	34.05t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	36.70t	23.04t					
		13号廃棄物	23.03t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	23.84t	24.91t					
		混合物（管理型）	82.07t	0.00t	0.00t	0.00t	7.59t	135.00t	177.56t					
		ギロチンダスト	143.92t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	355.21t	776.91t					
		シュレッダーダスト	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		石綿含有廃棄物（管理型）	0.86t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	6.93t	2.23t					
		廃石綿（特管物）	8.41t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.12t	0.65t					
		計	938.37t	0.00t	0.00t	0.00t	110.33t	1409.28t	2127.50t					

ロ	点検と措置	擁壁	点検年月日、異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
ハ		遮水工	点検年月日、異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					

		地下水（埋立前）（旧282-7号処分場）	地下水23項目	下表1のとおり	
			ダイオキシン類	測定を行っていない	
			電気伝導率（mS/m）	110	
			塩化物イオン（mg/L）	7.9	
			地下水23項目（上流部）	下表2のとおり	
			ダイオキシン類（上流部）	0.062	（単位：pg-TEQ/L）

		地下水（埋立前）	地下水23項目（下流部）	下表3のとおり													
			ダイオキシン類（下流部）	0.062	（単位：pg-TEQ/L）												
			電気伝導率（mS/m）（上流部）	22													
			塩化物イオン（mg/L）（上流部）	6.4													
			電気伝導率（mS/m）（下流部）	43													
			塩化物イオン（mg/L）（下流部）	8.2													
ニ	水質検査	地下水（埋立後）（旧282-7号）	調査月日	4月7日	5月8日	6月2日	7月7日	8月6日	9月1日	10月6日							
			地下水25項目（上流部）	毎年9月に実施					表5-a）	—							
			ダイオキシン類（上流部）	毎年9月に実施（単位：pg-TEQ/L）					0.066	—							
			地下水25項目（下流部）	毎年9月に実施					表5-b）	—							
			ダイオキシン類（下流部）	毎年9月に実施（単位：pg-TEQ/L）					0.062	—							
			電気伝導率（mS/m）（上流部）	41	38	37	40	39	42	44							
			塩化物イオン（mg/L）（上流部）	9.8	7.6	6.5	6.1	4.3	4.4	5.4							
			電気伝導率（mS/m）（下流部）	38	29	23	24	22	26	20							
			塩化物イオン（mg/L）（下流部）	12	12	10	9.5	9.2	9.0	9.2							
		地下水（埋立後）（447号）	地下水25項目（上流部）	毎年9月に実施					表6-a）	—							
			ダイオキシン類（上流部）	毎年9月に実施（単位：pg-TEQ/L）					0.064	—							
			地下水25項目（下流部）	毎年9月に実施					表6-b）	—							
			ダイオキシン類（下流部）	毎年9月に実施（単位：pg-TEQ/L）					0.063	—							
			電気伝導率（mS/m）（上流部）	22	25	25	24	23	22	23							
			塩化物イオン（mg/L）（上流部）	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8	5.9							
			電気伝導率（mS/m）（下流部）	36	43	42	42	55	45	4.6							
			塩化物イオン（mg/L）（下流部）	12	12	12	12	12	10	11							
		放流水（埋立後）	調査月日	4月7日	5月8日	6月2日	7月7日	8月6日	9月1日	10月6日							
			排水基準42項目	毎年9月に実施					表6-c）	—							
			ダイオキシン類	毎年9月に実施（単位：pg-TEQ/L）					0.0011	—							
			pH	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7	7.9	8.0							
			SS（mg/L）	3	1	1未満	1未満	2	1	1未満							
			BOD（mg/L）	4.0	1.2	1.1	0.5	1.3	0.8	0.5							
			窒素含有量（mg/L）	6.2	4.0	7.3	7.0	5.4	9.6	7.4							
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		必要な措置		無	無	無	無	無	無	無							

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ヘ	点検と措置	調整池	点検年月日、異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
ト		浸出液処理設備	点年月日、異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
チ		導水管又は配管の防凍措置	点検年月日、異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
リ	埋立残余容量	残余容量の測定（4月）		285,000m3											

○　管理・安定型最終処分場　（2026年度）　（設置許可番号 空環生　第482-8号）

	分類	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
イ	埋め立てた産業廃棄物（種類、数量）	燃え殻	0.00t	174.31t	156.05t	127.52t	86.38t	0.00t	0.00t					
		汚泥	0.00t	287.61t	215.72t	220.40t	319.27t	0.00t	0.00t					
		廃プラスチック類（管理型）	0.00t	3.85t	13.36t	7.51t	6.26t	0.00t	0.00t					
		紙くず	0.00t	0.00t	2.35t	0.00t	0.07t	0.00t	0.00t					
		繊維くず	0.00t	0.42t	1.14t	0.38t	0.35t	0.00t	0.00t					
		木くず	0.00t	7.22t	37.65t	6.44t	21.56t	0.00t	0.00t					
		動植物性残さ	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		金属くず（管理型）	0.00t	0.00t	1.46t	0.26t	0.00t	0.00t	0.00t					
		ガラス陶磁器くず（管理型）	0.00t	23.98t	30.62t	46.61t	15.07t	0.00t	0.00t					
		がれき類（管理型）	0.00t	122.18t	130.14t	218.58t	116.74t	0.00t	0.00t					
		動物の死体	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		鉱さい	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		ばいじん	0.00t	24.43t	35.39t	23.22t	34.98t	0.00t	0.00t					
		13号廃棄物	0.00t	23.03t	22.31t	23.12t	11.48t	0.00t	0.00t					

		混合物（管理型）		0.00t	237.70t	200.03t	149.43t	92.95t	0.00t	0.00t					
		ギロチンダスト		0.00t	641.11t	851.58t	857.18t	746.28t	216.75t	0.00t					
		シュレッダーダスト		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t					
		石綿含有廃棄物（管理型）		0.00t	0.00t	2.63t	7.00t	32.59t	1.70t	0.00t					
		廃石綿（特管物）		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	1.08t	0.00t	0.00t					
		計		0.00t	1545.84t	1700.43t	1687.65t	1485.06t	218.45t	0.00t					
ロ	点検と措置	擁壁	点検年月日、異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
ハ		遮水工	点検年月日、異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
ニ	水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目（上流部）	下表4のとおり											
			ダイオキシン類（上流部）	0.065	（単位：pg-TEQ/L）										
			地下水23項目（下流部）	下表5のとおり											
			ダイオキシン類（下流部）	0.36	（単位：pg-TEQ/L）										
			電気伝導率（mS/m）（上流部）	6.3											
			塩化物イオン（mg/L）（上流部）	7.4											
			電気伝導率（mS/m）（下流部）	43											
			塩化物イオン（mg/L）（下流部）	67											
		地下水（埋立後）	調査月日	4月7日	5月8日	6月2日	7月7日	8月6日	9月1日	10月6日					
			地下水25項目（上流部）	毎年9月に実施					表7-a）	—					
			ダイオキシン類（上流部）	毎年9月に実施（単位：pg-TEQ/L）					0.062	—					
			地下水25項目（下流部）	毎年9月に実施					表7-b）	—					
			ダイオキシン類（下流部）	毎年9月に実施（単位：pg-TEQ/L）					0.062	—					
			電気伝導率（mS/m）（上流部）	23	23	23	24	24	25	26					
			塩化物イオン（mg/L）（上流部）	7.7	6.3	6.0	5.1	4.7	5.0	4.8					
			電気伝導率（mS/m）（下流部）	13	31	38	34	32	35	36					

			塩化物イオン（mg/L）（下流部）	3.5	7.0	6.4	8.4	6.6	6.8	6.5					
		放流水（埋立後）	調査月日	4月7日	5月8日	6月2日	7月7日	8月6日	9月1日	10月6日					
			排水基準42項目	毎年9月に実施					表7-c）	—					
			ダイオキシン類	毎年9月に実施(単位：pg-TEQ/L)					0.00045	—					
			pH	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8					
			SS（mg/L）	3	1	5	6	2	4	4					
			BOD（mg/L）	8.9	11	0.9	1.3	0.9	1.0	1.4					
			窒素含有量（mg/L）	15	12	4.4	1.8	3.7	8.5	7.0					
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		必要な措置		無	無	無	無	無	無	無					
ヘ	点検と措置	調整池	点検年月日、異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
ト		浸出液処理設備	点年月日、異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
チ		導水管又は配管の防凍措置	点検年月日、異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日	7日	5日					
				13日	11日	8日	13日	12日	14日	13日					
				20日	18日	15日	21日	17日	24日	19日					
				27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日					
						29日		31日							
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無					
リ	埋立残余容量	残余容量の測定（4月）		4,000m3											

● 維持管理の状況に関する情報の公表 （施行規則第１２条の７の３）

法第１５条の２の３の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

1 前条第１号イ、第２号イ、第３号イ、第４号イ、第５号イ、第６号イ、第７号イ及びニ（１）並びに第８号イに掲げる事項
翌月の末日

2 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
　当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日

3 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ（1）及びヘ（1）、第7号ロ（1）並びに第8号ロ（1）、ハ（1）、ヘ（1）、ト（1）及びチ（1）に掲げる事項
　当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日

4 前条第6号ハ、ホ（2）及びヘ（2）、第7号ロ（2）及びヘ並びに第8号ロ（2）、ハ（2）、ホ、ヘ（2）、ト（2）及びチ（2）に掲げる事項
　当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日

5 前条第7号ニ（2）に掲げる事項
　当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

表1　埋立前地下水等検査項目（23項目）：第447号（旧282−7号）　管理・安定型最終処分場

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	不検出
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	不検出
六価クロム	mg/L	不検出
ひ素	mg/L	0.005
総水銀	mg/L	不検出
アルキル水銀	mg/L	不検出
PCB	mg/L	不検出
ジクロロメタン	mg/L	不検出
四塩化炭素	mg/L	不検出
1,2−ジクロロエタン	mg/L	不検出
1,1−ジクロロエチレン	mg/L	不検出
シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	不検出
1,1,1,−トリクロロエタン	mg/L	不検出
1,1,2,−トリクロロエタン	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	不検出
テトラクロロエチレン	mg/L	不検出
1,3−ジクロロプロペン	mg/L	不検出
チウラム	mg/L	不検出
シマジン	mg/L	不検出
チオベンカルブ	mg/L	不検出
ベンゼン	mg/L	不検出
セレン	mg/L	不検出

表2　埋立前地下水等検査項目（23項目）：第447号　管理・安定型最終処分場（上流部）

項　目	単　位	計量結果
クロム含有量	mg/L	0.01未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001
ほう素	mg/L	0.1未満
ふっ素	mg/L	0.09
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満

ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チラウム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表3　埋立前地下水等検査項目（23項目）：第447号　管理・安定型最終処分場（下流部）

項　目	単　位	計量結果
クロム含有量	mg/L	0.01未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	0.004
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001
ほう素	mg/L	0.1未満
ふっ素	mg/L	0.08未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チラウム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表4　埋立前地下水等検査項目（23項目）：第482－8号　管理・安定型最終処分場（上流部）

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	0.01未満
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.0001未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満

表5　埋立前地下水等検査項目（23項目）：第482－8号　管理・安定型最終処分場（下流部）

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	0.01未満
鉛	mg/L	0.001
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.002
総水銀	mg/L	0.0001未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満

表4-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第94一1号 安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0006
全シアン	mg/L	0.1未満
鉛	mg/L	0.005
六価クロム	mg/L	0.002未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表4-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第94一1号 安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	0.1未満
鉛	mg/L	0.002
六価クロム	mg/L	0.002未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満

チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表4-c) 埋立後浸透水検査項目(25項目):第94一1号　安定型最終処分場

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	0.1未満
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.002未満
ひ素	mg/L	0.002
総水銀	mg/L	0.00007
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0005

表5-a)　埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号(旧282一7号)　管理・安定型最終処分場(上流部)

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	0.1未満
鉛	mg/L	0.005
六価クロム	mg/L	0.002未満
ひ素	mg/L	0.001
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満

1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表5-b） 埋立後地下水等検査項目（25項目）：第447号（旧282―7号） 管理・安定型最終処分場（下流部）

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	0.1未満
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.002未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表6-a） 埋立後地下水等検査項目（25項目）：第447号　管理・安定型最終処分場（上流部）

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	0.1未満
鉛	mg/L	0.005
六価クロム	mg/L	0.002未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満

トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表6-b） 埋立後地下水等検査項目（25項目）：第447号　管理・安定型最終処分場（下流部）

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	0.1未満
鉛	mg/L	0.002
六価クロム	mg/L	0.002未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表6-c） 埋立後放流水水質検査項目（42項目）：第447号　管理・安定型最終処分場（放流水）

項　目	単　位	計量結果
n－ヘキサン含有量（鉱油類含有量）	mg/L	1.0未満
n－ヘキサン含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1.0未満
フェノール類含有量	mg/L	0.5未満

銅含有量	mg/L	0.02
亜鉛含有量	mg/L	0.24
溶解性鉄含有量	mg/L	0.01
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.17
クロム含有量	mg/L	0.01未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.026
シアン化合物	mg/L	0.1未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02未満
ひ素及びその化合物	mg/L	0.01未満
大腸菌数	CFU/mL	1未満
りん含有量	mg/L	0.09
ほう素及びその化合物	mg/L	2.3
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.3
アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	7.4
総水銀	mg/L	0.0005未満
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005未満
有機りん化合物	mg/L	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.002未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.004未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.3未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.006未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.01未満
チウラム	mg/L	0.006未満
シマジン	mg/L	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.02未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05未満

表7-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第４８２－８号　管理・安定型最終処分場(上流部)

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	0.1未満
鉛	mg/L	0.005
六価クロム	mg/L	0.002未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満

1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表7-b） 埋立後地下水等検査項目（25項目）：第４８２－８号　管理・安定型最終処分場（下流部）

項　目	単　位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	0.1未満
鉛	mg/L	0.002
六価クロム	mg/L	0.002未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表7-c） 埋立後放流水水質検査項目（42項目）：第４８２－８号　管理・安定型最終処分場（放流水）

項　目	単　位	計量結果
n－ヘキサン含有量（鉱油類含有量）	mg/L	1.0未満
n－ヘキサン含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1.0未満
フェノール類含有量	mg/L	0.5未満
銅含有量	mg/L	0.01未満
亜鉛含有量	mg/L	0.02
溶解性鉄含有量	mg/L	0.10
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.47

カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003未満
シアン化合物	mg/L	0.1未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02未満
クロム含有量	mg/L	0.01未満
ひ素及びその化合物	mg/L	0.01未満
大腸菌数	CFU/mL	1未満
りん含有量	mg/L	0.21
ほう素及びその化合物	mg/L	6.0
ふっ素及びその化合物	mg/L	1.1
アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	5.4
総水銀	mg/L	0.0005未満
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005未満
有機りん化合物	mg/L	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.002未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.004未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.3未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.006未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.01未満
チウラム	mg/L	0.006未満
シマジン	mg/L	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.02未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05未満